



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/07/19

Obra: Construção de Complexo Turístico e Esportivo FASE-01

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	
1 Serviços Preliminares		25,00% R\$ 87.097,38	25,00% R\$ 87.097,38	25,00% R\$ 87.097,38	25,00% R\$ 87.097,38									100,00% R\$ 348.389,51
2 Piso Circulação					14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91	14,29% R\$ 36.850,91			100,00% R\$ 257.956,35
3 Paisagismo												100,00% R\$ 10.072,58		100,00% R\$ 10.072,58
4 Mobiliário													100,00% R\$ 2.649,35	100,00% R\$ 2.649,35
5 Quadra de tênis - Piso											50,00% R\$ 112.639,59	50,00% R\$ 112.639,59		100,00% R\$ 225.279,17
6 Instalações Elétricas													100,00% R\$ 27.277,83	100,00% R\$ 27.277,83
7 Finalização													100,00% R\$ 7.532,03	100,00% R\$ 7.532,03
TOTAL		R\$ 87.097,38	R\$ 87.097,38	R\$ 87.097,38	R\$ 123.948,28	R\$ 36.850,91	R\$ 36.850,91	R\$ 36.850,91	R\$ 36.850,91	R\$ 36.850,91	R\$ 149.490,49	R\$ 122.712,17	R\$ 37.459,21	R\$ 879.156,82

José Roberto Mazutti Kosmel
 Engenheiro Civil
 CREA: 0601490022