



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Rua Caminho da Cascata e Morro Pelado - Pq. D'Aragona - Aguas de Lindoia/SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- Reforma de Áreas Turísticas do Município - Fase 2

CPOS : VERSÃO 172

Vigência: a partir de 16/03/18

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | |
|-------------------|--------|---|---------------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| CPOS | 1 | Geral - Serviços Preliminares | R\$ 7.712,58 | 100,00% | 7.712,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 2 | Banheiro e Almojarifado - Alvenaria/Estrutura | R\$ 19.351,36 | - | - | 100,00% | 19.351,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 3 | Banheiro e Almojarifado - Cobertura | R\$ 5.616,01 | - | - | 100,00% | 5.616,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 4 | Banheiro e Almojarifado - Revestimento | R\$ 3.090,57 | - | - | - | - | 100,00% | 3.090,57 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 5 | Banheiro e Almojarifado - Esquadria | R\$ 3.869,29 | - | - | - | - | 100,00% | 3.869,29 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 6 | Banheiro e Almojarifado - Agua Fria | R\$ 164,22 | - | - | 100,00% | 164,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 7 | Banheiro e Almojarifado - Esgoto | R\$ 955,40 | - | - | 100,00% | 955,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 8 | Banheiro e Almojarifado - Louças, Metais e Acessórios | R\$ 1.617,32 | - | - | - | - | 100,00% | 1.617,32 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 9 | Banheiro e Almojarifado - Elétrica | R\$ 2.322,76 | - | - | - | - | 100,00% | 2.322,76 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 10 | Banheiro e Almojarifado - Pintura | R\$ 2.815,07 | - | - | - | - | 100,00% | 2.815,07 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 11 | Banheiro e Almojarifado - Fonte | R\$ 443,41 | - | - | - | - | 100,00% | 443,41 | - | - | - | - | - | - |
| CPOS | 12 | Área Externa - Pavimentação | R\$ 53.498,90 | - | - | - | - | 33,33% | 17.832,97 | 33,33% | 17.832,97 | 33,33% | 17.832,97 | - | - |
| CPOS | 13 | Área Externa - Rede Hidráulica | R\$ 8.526,94 | - | - | 33,33% | 2.842,31 | 33,33% | 2.842,31 | 33,33% | 2.842,31 | - | - | - | - |
| CPOS | 14 | Área Externa - Drenagem | R\$ 8.461,45 | - | - | 33,33% | 2.820,48 | 33,33% | 2.820,48 | 33,33% | 2.820,48 | - | - | - | - |
| CPOS | 15 | Área Externa - Iluminação | R\$ 6.570,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 6.570,86 |
| CPOS | 16 | Baia de Cavalo - Estrutura, Fundação e Acessórios | R\$ 36.767,11 | - | - | - | - | - | - | 50,00% | 18.383,56 | 50,00% | 18.383,56 | - | - |
| CPOS | 17 | Baia de Cavalo - Instalação Elétrica | R\$ 3.902,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 3.902,48 | - | - |
| CPOS | 18 | Bebedouro de Cavalo | R\$ 652,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 652,81 |
| CPOS | 19 | Cocho de Cavalo | R\$ 240,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 240,67 |
| CPOS | 20 | Banho de Cavalo | R\$ 370,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 370,92 |
| TOTAL (R\$) | | | 166.950,13 | | 7.712,58 | | 31.749,79 | | 37.654,18 | | 41.879,32 | | 40.119,00 | | 7.835,26 |
| B.D.I. = 23,02 % | | | 38.431,92 | | 1.775,44 | | 7.308,80 | | 8.667,99 | | 9.640,62 | | 9.235,39 | | 1.803,68 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | 205.382,05 | | 9.488,02 | | 39.058,59 | | 46.322,18 | | 51.519,94 | | 49.354,40 | | 9.638,94 |

Águas de Lindóia, 04 de Abril de 2018.

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 601490022
ART : 28027230180452283