

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO URBANA DA RUA SÃO PAULO, ENTRE AS RUAS VITÓRIA RÉGIA E ESPÍRITO SANTO		MUNICÍPIO:										01/11/2019			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA													
SERVIÇOS	MÊS	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAIS
			1	30	2	60	3	90	4	120	5	150	6	180	
1.	Serviços Preliminares		60,00%		20,00%			5,00%			5,00%			5,00%	100,00%
		R\$ 27.116,18	R\$ 16.269,71	R\$ 5.423,24	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 1.355,81	R\$ 27.116,18	
2.	Pavimentação e Calçamento		41,00%		49,00%			8,00%			0,00%			2,00%	100,00%
		R\$ 125.011,89	R\$ 51.254,87	R\$ 61.255,83	R\$ 10.000,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,24	R\$ 125.011,89	R\$ 125.011,89	R\$ 125.011,89	R\$ 2.500,24	R\$ 125.011,89	R\$ 125.011,89	
3.	Lixeira Subterranea		0,00%		0,00%			4,00%			4,00%			42,00%	50,00%
		R\$ 116.702,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.668,12	R\$ 4.668,12	R\$ 49.015,21	R\$ 58.351,44	R\$ 116.702,88	R\$ 116.702,88	R\$ 116.702,88	R\$ 49.015,21	R\$ 58.351,44	R\$ 116.702,88	
4.	Mobiliário Urbano		0,00%		10,00%			25,00%			25,00%			20,00%	20,00%
		R\$ 272.617,88	R\$ -	R\$ 27.261,79	R\$ 68.154,47	R\$ 68.154,47	R\$ 54.523,58	R\$ 54.523,58	R\$ 272.617,88	R\$ 272.617,88	R\$ 272.617,88	R\$ 54.523,58	R\$ 54.523,58	R\$ 272.617,88	
5.	Paisagismo e jardins de chuva		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%			40,00%	60,00%
		R\$ 14.271,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.708,58	R\$ 14.271,45	R\$ 14.271,45	R\$ 14.271,45	R\$ 5.708,58	R\$ 8.562,87	R\$ 14.271,45	
TOTAL DA PARCELA COM BDI			R\$ 67.524,58	R\$ 93.940,85	R\$ 84.179,35	R\$ 74.178,39	R\$ 110.603,17	R\$ 125.293,93	R\$ 555.720,28	R\$ 555.720,28	R\$ 555.720,28	R\$ 110.603,17	R\$ 125.293,93	R\$ 555.720,28	

Responsável técnico pelo convênio

Arq. Thales Marin
CAU A112062-0
Responsável pelo projeto e orçamento