

MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
OBJETO:	OBRA: REVITALIZAÇÃO URBANA DA RUA SÃO PAULO, ENTRE AS RUAS VITÓRIA RÉGIA E ESPÍRITO SANTO
PROCESSO:	
CONVÊNIO:	

BOLETIM Nº.	CPOS 177 - com desoneração SIUB 09/07/2019	DATA BASE:	01/11/2019
PRazo PROPOSTO		INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio
		FINAL:	630 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		
			= 180 dias para licitação + 60 dias para a execução + 30 dias para vistoria	270 dias	= 60 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa	90 dias	= 60 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa + 180 dias para análise final, aprovo e encerramento	270 dias	
		%	80,00%		10,00%		10,00%		100,00%
1.	Serviços Preliminares	R\$	R\$ 22.805,78		R\$ 2.850,72		R\$ 2.850,72		R\$ 28.507,23
2.	Pavimentação e Calçamento	%	90,00%		8,00%		2,00%		100,00%
		R\$	R\$ 118.286,32		R\$ 10.514,34		R\$ 2.628,58		R\$ 131.429,24
3.	Lixeira Subterranea	%	0,00%		8,00%		92,00%		100,00%
		R\$	R\$ -		R\$ 7.814,47		R\$ 89.866,37		R\$ 97.680,84
4.	Mobiliário Urbano	%	10,00%		50,00%		40,00%		100,00%
		R\$	R\$ 28.658,45		R\$ 143.292,26		R\$ 114.633,81		R\$ 286.584,52
5.	Paisagismo e jardins de chuva	%	0,00%		0,00%		100,00%		100,00%
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.001,39		R\$ 15.001,39
0									
7.									
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	97.271,55	R\$	155.634,48	R\$	136.180,17	R\$ 389.086,20
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	72.479,00	R\$	8.837,31	R\$	88.800,71	R\$ 170.117,02
TOTAL DE RECURSOS			R\$	169.750,55	R\$	164.471,79	R\$	224.980,88	R\$ 559.203,22
PORCENTAGEM DE RECURSOS				30,36%		29,41%		40,23%	100,00%

Responsável Técnico, pelo convênio

Responsável Técnico, conforme RRT 897/4455

Nome:
CAU:

Nome: Arq. Thales Marin - CAU A112062-0
Empresa: NOVELLI ENGENHARIA LTDA

