



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/19

Obra: Construção de Galeria na Rua Domingos Lazari

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

| SERVIÇOS | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |
|------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | |
| 1 Serviços Preliminares | | 100,00% R\$ 44.627,97 | | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 44.627,97 |
| 2 Base | | | 100,00% R\$ 56.815,14 | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 56.815,14 |
| 3 Aterro | | | | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | 12,50% R\$ 1.844,65 | | | 100,00% R\$ 14.757,20 |
| 4 Tubulação | | | | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | 12,50% R\$ 18.510,51 | | | 100,00% R\$ 148.084,10 |
| 5 Muro de Contenção | | | | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | 12,50% R\$ 1.494,24 | | | 100,00% R\$ 11.953,94 |
| 6 Caixa de Passagem Tubo Ø60 | | | | 50,00% R\$ 458,11 | 50,00% R\$ 458,11 | | | | | | | | | 100,00% R\$ 916,23 |
| 7 Pavimento Asfáltico | | | | | | | | | | | | 50,00% R\$ 10.881,75 | 50,00% R\$ 10.881,75 | 100,00% R\$ 21.763,50 |
| 8 Limpeza | | | | | | | | | | | | 50,00% R\$ 530,35 | 50,00% R\$ 530,35 | 100,00% R\$ 1.060,70 |
| TOTAL | | R\$ 44.627,97 | R\$ 56.815,14 | R\$ 22.307,52 | R\$ 22.307,52 | R\$ 21.849,41 | R\$ 21.849,41 | R\$ 21.849,41 | R\$ 21.849,41 | R\$ 21.849,41 | R\$ 21.849,41 | R\$ 11.412,10 | R\$ 11.412,10 | R\$ 299.978,77 |

Victor de Amadeu Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 5062885991