



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA  
Cronograma Físico Financeiro

Obra: Reforma de Piso na Quadra no Centro Esportivo Henrique Corsi

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	
1 Serviços Preliminares - Quadra Rua Mogi Mirim		100,00% R\$ 834,77							100,00% R\$ 834,77
2 Piso em Concreto - - Quadra Rua Mogi Mirim		50,00% R\$ 28.531,16		50,00% R\$ 28.531,16					100,00% R\$ 57.062,31
3 Pintura - Quadra Rua Mogi Mirim				100,00% R\$ 11.652,83					100,00% R\$ 11.652,83
4 Alambrado - Quadra Rua Mogi Mirim								100,00% R\$ 8.802,59	100,00% R\$ 8.802,59
5 Serviços Finais - Quadra Rua Mogi Mirim								100,00% R\$ 2.745,42	100,00% R\$ 2.745,42
TOTAL		R\$ 29.365,93		R\$ 40.183,99		R\$ 11.548,01			R\$ 81.097,92

José Roberto Mazutti Kosmel  
Engenheiro Civil  
CREA: 0601490022  
ART:28027230191308353