



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

END.:Avenida Nações Unidas 1179

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- FASE - 1 - Fechamento e Revitalização do Terminal Rodoviário de Passageiros Marcelino Mattiello

CPOS VERSÃO 170 COM DESONERAÇÃO

Vigência: a partir de 01/07/17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
							%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
CPOS	1	Serviços Preliminares				R\$ 6.274,52	100%	6.274,52								
CPOS	2	Serviços de Remoção				R\$ 953,41	100%	953,41								
CPOS	3	FECHAMENTO				R\$ 123.166,46			30%	R\$ 36.949,94	30%	R\$ 36.949,94	40%	R\$ 49.266,58		
CPOS	4	SANITÁRIOS				R\$ 9.077,39			70%	R\$ 6.354,17	30%	R\$ 2.723,22				
CPOS	5	Sanitários para pessoas com mobilidade reduzida				R\$ 605,25			100%	R\$ 605,25						
CPOS	6	PISO				R\$ 47.600,00			80%	38.080,00	20%	9.520,00				
CPOS	7	MOBILIÁRIO				R\$ 2.825,52					100%	R\$ 2.825,52				
CPOS	8	PINTURA				R\$ 47.183,89							100%	R\$ 47.183,89		
CPOS	9	LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 6.216,00							100%	R\$ 6.216,00		
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>243.902,44</b>		<b>7.227,93</b>		<b>81.989,36</b>		<b>52.018,68</b>		<b>102.666,47</b>		<b>-</b>
<b>B.D.I. 23,00%</b>				<b>23,00%</b>		<b>56.097,56</b>		<b>1.662,42</b>		<b>18.857,55</b>		<b>11.964,30</b>		<b>23.613,29</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>300.000,00</b>		<b>8.890,35</b>		<b>100.846,91</b>		<b>63.982,98</b>		<b>126.279,76</b>		<b>-</b>

Águas de Lindóia, 18 de setembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
José Roberto Mazutti Kosmel  
Engenheiro Civil  
CREA: 601490022  
ART:28027230172507439