



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
 END.: Praça Dr. Francisco Tozzi, nº 01 - Águas de Lindóia - SP
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Revitalização e Recuperação de Áreas de
 Balneoterapia - Fase 01
 CPOS - BOLETIM 170 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CPOS	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 55.949,69	33%	18.648,03	33%	18.648,03	33%	18.653,63		-		-		-		-		-		-		-		-
2	CPOS	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS, ESTRUTURAS, BANCADAS	R\$ 227.985,38		-		-		-	25%	56.996,35	25%	56.996,35	25%	56.996,35	25%	56.996,35		-		-		-		-
3	Mercado	MOBILHAS, DECORAÇÃO, MAQUINÁRIO, COMPONENTES	R\$ 92.859,48		-		-		-		-		-		-	25%	23.214,87	25%	23.214,87	25%	23.214,87	25%	23.214,87	25%	23.214,87
4	CPOS	ESQUADRIAS	R\$ 65.851,53		-		-		-		-		-	25%	16.462,88	25%	16.462,88	25%	16.462,88	25%	16.462,88	25%	16.462,88		-
5	CPOS	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 22.703,75		-		-		-		-		-	25%	5.675,94	25%	5.675,94	25%	5.675,94	25%	5.675,94	25%	5.675,94		-
6	CPOS	HIDRAULICA	R\$ 131.812,14		-		-	25%	32.953,04	25%	32.953,04	25%	32.953,04	25%	32.953,04		-		-		-		-		-
7	CPOS	PINTURA	R\$ 40.719,07		-		-		-		-		-		-	33%	13.571,67	33%	13.571,67	33%	13.575,74		-		-
8	CPOS	ELETRICA	R\$ 3.544,14		-		-		-		-		-		-	50%	1.772,07	50%	1.772,07		-		-		-
9	CPOS	FINALIZAÇÃO	R\$ 8.974,50		-		-		-		-		-		-		-	20%	1.794,90	20%	1.794,90	20%	1.794,90	40%	3.589,80
TOTAL (R\$)			650.399,68		18.648,03		18.648,03		51.606,66		89.949,38		89.949,38		89.949,38		94.478,90		62.492,33		60.724,33		47.148,59		26.804,67
B.D.I. 23%			149.591,93		4.289,05		4.289,05		11.869,53		20.688,36		20.688,36		20.688,36		21.730,15		14.373,23		13.966,60		10.844,18		6.165,07
TOTAL GERAL (R\$)			799.991,61		22.937,08		22.937,08		63.476,19		110.637,74		110.637,74		110.637,74		116.209,05		76.865,56		74.690,92		57.992,77		32.969,74

Águas de Lindóia, 27 de Setembro de 2017.

José Roberto Mazutti Kosmel
 Engenheiro Civil
 CREA 601490022 SP
 ART 280272301725545578

Gilberto Abdou Helou
 Prefeito Municipal