PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro

DATA: **Data Base: MAIO/24**

Obra: **REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONARDO BARBIERI**

Local: **Rua Estado de Israel, 73, Centro - Águas de Lindoia - SP**

MÊS / SERVIÇOS	MÊS 1 (1 – 30)	MÊS 2 (1 – 30)	MÊS 3 (1 – 30)	MÊS 4 (1 – 30)	MÊS 5 (1 – 30)	MÊS 6 (1 – 30)	MÊS 7 (1 – 30)	MÊS 8 (1 – 30)	MÊS 9 (1 – 30)	MÊS 10 (1 – 30)	MÊS 11 (1 – 30)	MÊS 12 (1 – 30)
1 Identificação da Obra	100,00% R$ 7.140,41											
2 Área Externa	25,00% R$ 43.446,15	25,00% R$ 43.446,15	25,00% R$ 43.446,15	25,00% R$ 43.446,15								
3 Arquibancada											50,00% R$ 33.246,25	50,00% R$ 33.246,25
4 Sala de Imprensa		33,33% R$ 17.479,46	33,33% R$ 17.479,46	33,33% R$ 17.479,46								
5 Banco de Reservas	50,00% R$ 5.334,04	50,00% R$ 5.334,04										
6 Banheiro Feminino					100,00% R$ 3.042,90					,		
7 Banheiro Masculino					50,00% R$ 3.071,87	50,00% R$ 3.071,87						
8 Acesso Vestiários						50,00% R$ 5.498,45	50,00% R$ 5.498,45					
9 Vestiário Árbitro						50,00% R$ 1.546,61	50,00% R$ 1.546,61					
10 Vestiário 1								50,00% R$ 10.872,09	50,00% R$ 10.872,09			
11 Vestiário 2									50,00% R$ 12.238,51	50,00% R$ 12.238,51		
12 Banheiro PNE					100,00% R$ 1.039,14							
13 Lanchonete									33,33% R$ 22.072,90	33,33% R$ 22.072,90	33,33% R$ 22.072,90	
14 Limpeza Final												100,00% R$ 3.418,78
TOTAL	R$ 55.920,60	R$ 66.259,65	R$ 60.925,61	R$ 60.925,61	R$ 7.153,91	R$ 10.116,93	R$ 7.045,06	R$ 10.872,09	R$ 45.183,49	R$ 34.311,40	R$ 55.319,15	R$ 36.665,03

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 5062885992

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data Base: MAIO/24

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONARDO BARBIERI

Local: Rua Estado de Israel, 73, Centro - Águas de Lindoia - SP

MÊS / SERVIÇOS	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30
1 Identificação da Obra												
2 Área Externa												
3 Arquibancada												
4 Sala de Imprensa												
5 Banco de Reservas												
6 Banheiro Feminino												
7 Banheiro Masculino												
8 Acesso Vestiários												
9 Vestiário Árbitro												
10 Vestiário 1												
11 Vestiário 2												
12 Banheiro PNE												
13 Lanchonete												
14 Limpeza Final												
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CREA 5062885992

#REF!

0